



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบหกเดือนแรก ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลนครสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โทร. 0-2382-6199 ต่อ 305
www : samutprakancity.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบหกเดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีก ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

สารบัญ

		หน้า	
ส่วนที่ ๑	บทนำ		
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๒	
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒	
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓	
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕	
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕	
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล		
	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
	๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ	๖	
	๒. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗	
	๓. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙	
	๔. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๑	
	๕. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕	
	๖. บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๕	
	๗. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๖	
	๘. บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๗	
	ส่วนที่ ๓	ปัญหา/อุปสรรค	๗๕
		ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	
	ส่วนที่ ๔	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ	๗๖
		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล ที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น

งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครสมุทรปราการจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหรือไม่ว่าอย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

2.5 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล


1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)


3. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)



ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครสมุทรปราการ



แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 8) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิสัยทัศน์ : “นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจของเทศบาลนครสมุทรปราการ

1. การส่งเสริมและพัฒนากิจการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตนเอง สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน
3. การสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางด้านการเงิน และการคลัง เพื่อรองรับภารกิจของท้องถิ่น และภารกิจการถ่ายโอนจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบจราจร สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบผังเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
5. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. การส่งเสริม พันทู และอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
(1) แผนงานสาธารณสุข	1	100.00	3,517,000	100.00	สำนักงานสาธารณสุข (ศูนย์บริการ)
รวม	1	100.00	3,517,000	100.00	
รวมทั้งสิ้น	1	100.00	3,517,000	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กั้นเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 3	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568)	- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้นพร้อมชั้นลอย เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 3	สัญญาเลขที่ 33/2567	3,517,000	3,186,600	330,400	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์บริการ)
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					3,517,000	3,186,600	330,400				

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	50.00	1,900,000	8.60	กองสวัสดิการฯ
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	50.00	20,200,000	91.40	สำนักช่าง
รวม	2	100.00	22,100,000	100.00	
รวมทั้งสิ้น	2	100.00	22,100,000	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างที่ทำการชุมชน ท้ายบ้าน ซอย 40 (นำผล 2)	- ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2568 (เป็นผู้รับจ้างรายเดิมยินยอมถูกปรับ กรณีส่งงานล่าช้า ค่าปรับ 300 บาท ต่อวัน) (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดสร้างที่ทำการชุมชนท้ายบ้าน ซอย 40 อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. พร้อมเทลาน ค.ส.ล. พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 45/2567	1,900,000	1,746,000	154,000	ต.ค.67 - ม.ค.68	ผู้รับจ้างส่งงาน ล่าช้า	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					1,900,000	1,746,000	154,000				

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า พร้อมฝาท่อระบายน้ำ และช่องรับน้ำบริเวณ รอบตลาดปากน้ำ	- อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ ปรับปรุงให้แล้วเสร็จเนื่องจาก เกินกำหนดส่งงาน (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้าพร้อมปรับปรุงฝาท่อ บ่อพัก และช่องรับน้ำ บริเวณรอบตลาด ปากน้ำ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,520.00 ตร.ม.	สัญญาเลขที่ 41/2567	20,200,000	18,000,000	2,200,000	ต.ค.67 - ก.พ.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					20,200,000	18,000,000	2,200,000				

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	33.33	19,439,000	100.00	สำนักปลัด
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	66.67	107,066,000	550.78	สำนักช่าง
รวม	6	100.00	19,439,000	100.00	
รวมทั้งสิ้น	6	100.00	19,439,000	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กั้นเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณตลาดบางซ้อง	- อยู่ระหว่างชะลอโครงการ (ข้อมูล ณ 1 เม.ย.2568)	- ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสาร บริเวณตลาดบางซ้อง โครงสร้าง ค.ส.ล. และโครงสร้างเหล็ก	-	19,000,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักปลัด
2	ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้อง พร้อมติดตั้งรั้วเมทัลชีท โครงสร้างเหล็ก	- อยู่ระหว่างชะลอโครงการ (ข้อมูล ณ 1 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้อง พร้อมติดตั้งรั้วแผ่นเมทัลชีทโครงสร้างเหล็ก ความยาวประมาณ 68 เมตร (รวมประตูบานเลื่อน) - รื้อถอนลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้อง - ก่อสร้างคั่นกันน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.20 - 0.30 เมตร สูง 0.20 - 0.45 เมตร มีความยาวรวมประมาณ 55.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	439,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					19,439,000	-	-				

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ส่วนที่เหลือ)	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ลงระบบ e-GP (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตู ระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยมริมแม่น้ำ เจ้าพระยา (ส่วนที่เหลือ) โดยก่อสร้างประตู ระบายน้ำคลองเอี่ยม G 13 ส่วนที่เหลือ งานบานประตูระบายน้ำระบบควบคุม บานประตูระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำ "รางวี" โดยมี ความยาวท่อระบายน้ำและบ่อพักระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร ก่อสร้างชุดระบาย น้ำผ่าน 1 แห่ง ก่อสร้างประตู (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	-	5,860,000	-	-	พ.ย.67 - พ.ค.68	-	-	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงทางจราจร บริเวณตลาดหัวเกาะถึง ตลาดบางซ้อง	- เชลโลโครงการ อยู่ระหว่าง รังวัดสอบเขตที่ดินกับธนารักษ์ (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงทางจราจรบริเวณตลาดบางซ้อง โดยปรับปรุงพื้นคอนกรีตทางเข้า-ออก และผิวทางที่ชำรุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	-	270,000	-	-	ต.ค.67 - ม.ค.68	-	-	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (หลวงสุข) ถนนท้ายบ้าน	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 22 ม.ค.2568)	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย 8 (หลวงสุข) ถนนท้ายบ้านหนาประมาณ 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00-6.00 เมตร ยาว ประมาณ 134.50 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 853.00 ตารางเมตร (พื้นที่รวมพื้นที่บ่อพักน้ำ, รางวี และไหล่ถนน) (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	เลขที่สัญญา 4/2568	1,996,000	1,779,000	217,000	ต.ค.67 - ม.ค.68	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
4	ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ปรับปรุงถนน - เบิกเงินงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 11 มี.ค.68 จำนวน 9,310,000 บาท (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 8 เส้นทาง ดังนี้ 1. ถนนพระศัคดี 2. ถนนอมรเดชะระหว่างถนนสุขุมวิทและถนน พระศัคดี 3. ถนนศรีสมุทร, ถนนทางเชื่อมถนนอัครเดช และถนนยืนยง 4. ถนนกายสิทธิ์ช่วงอนุเสาวรีย์รถไฟถึง ประโคนชัย, ถนนหลักเมือง, ถนนทางเชื่อม 5. ถนนปราการ, ถนนปราการซอย 2 6. ถนนวัดกลาง 7. ถนนซอยศรีใน 8. ถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัยและ ถนนด่านเก่า (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	- สัญญาเลขที่ 62/2567	98,940,000	42,450,000	56,490,000	พ.ย.67 - พ.ค.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ					107,066,000	44,229,000	56,707,000				

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
<u>1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์</u>					
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12	63.16	148,583,600	81.14	สำนักช่าง
<u>1.2 กลยุทธ์ พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่าง</u>					
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	5.26	500,000	0.27	กองการศึกษา
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	5.26	1,022,800	0.56	สำนักช่าง
<u>1.3 กลยุทธ์ พัฒนาระบบจราจร และขนส่งมวลชน</u>					
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	5.26	5,465,000	2.98	สำนักปลัด
รวม	15	78.95	155,571,400	84.96	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
<u>2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ</u>					
(1) แผนงานการศึกษา	1	5.26	17,420,000	9.51	กองการศึกษา
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	5.26	2,334,700	1.28	กองการศึกษา
<u>2.2 กลยุทธ์ ป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ และแก้ปัญหายาเสพติด</u>					
(1) แผนงานสาธารณสุข	1	5.26	283,000	0.15	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	3	15.79	20,037,700	10.94	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
<u>3.1 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>					
(1) แผนงานเคหะและชุมชน	1	5.26	7,500,000	4.10	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	1	5.26	7,500,000	4.10	
รวมทั้งสิ้น	19	5.26	183,109,100	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กั้นเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาดถนน สะพานทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนซอยโบราณ	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ชุมชน ซอยโบราณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 36/2568	800,000 (งบเทศบาล)	798,000	2,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนสุขุมวิท บริเวณแยก หอนาฬิกา - แยกการไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงถนน (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนสุขุมวิท บริเวณแยก หอนาฬิกา - แยกการไฟฟ้า ทั้ง 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 2,379 เมตร มีพื้นที่ทางเท้าเฉลี่ยกว้าง 2.80 - 3.80 เมตร หรือมีพื้นที่ปูทางเท้ารวม ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 17/2568	15,000,000 (งบเทศบาล)	14,899,000	101,000	พ.ย.67 - เม.ย.68	-	-	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและ บ่อบำบัดบริเวณถนนสุขุมวิท ซอยโรงเรียนอนุบาล เทพศิรินทร์	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.68)	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด บริเวณถนนสุขุมวิท ซอยโรงเรียนอนุบาลเทพศิรินทร์ กว้าง ประมาณ 2.50 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด บริเวณถนนสุขุมวิท ซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 57/2567	840,000	729,000	111,000	ต.ค.67 - พ.ย.68	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
4	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนายณัฏฐา และถนนเทศบาล 12	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงถนน (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.68)	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนายณัฏฐา กว้างประมาณ 8.80 - 29.50 เมตร ยาวประมาณ 533.80 เมตร และถนนเทศบาล 12 กว้างประมาณ 7.00 - 12.00 เมตร ยาวประมาณ 315.75 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,494 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 61/2567 (คิดเป็นยอดรวมการ ปรับปรุงถนน 4 เส้น ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 เป็นเงิน 46,550,000 บาท)	26,099,000 (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.67 - มี.ย.68	-	-	สำนักช่าง
5	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอมรเดช และซอยศรีสมุทร 3	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงถนน (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.68)	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนอมรเดช กว้างประมาณ 6.85 - 14.00 เมตร ยาวประมาณ 570.90 เมตร และซอยศรีสมุทร 3 กว้างประมาณ 9.80 - 16.00 เมตร ยาวประมาณ 68.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,117.36 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 61/2567 (คิดเป็นยอดรวมการ ปรับปรุงถนน 4 เส้น ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 เป็นเงิน 46,550,000 บาท)	8,648,000 (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.67 - มี.ย.68	-	-	สำนักช่าง
6	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีสมุทร 1	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงถนน (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยศรีสมุทร 1 กว้างประมาณ 7.50 - 14.00 เมตร ยาวประมาณ 231.30 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 61/2567 (คิดเป็นยอดรวมการ ปรับปรุงถนน 4 เส้น ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 เป็นเงิน)	3,550,600 (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.67 - มี.ย.68	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
7	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายลวด (วงเวียน ถนนท้ายบ้าน - โค้งโพธิ์)	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงถนน (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายลวด (วงเวียนท้ายบ้าน - โค้งโพธิ์) ไป - กลับ กว้างประมาณ 11.00 เมตร ยาวประมาณ 1,660 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36,393.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 61/2567 (คิดเป็นยอดรวมการ ปรับปรุงถนน 4 เส้น ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 เป็นเงิน 46,550,000 บาท)	67,450,000 (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.67 - มิ.ย.68	-	-	สำนักช่าง
8	ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ บริเวณหอชมเมือง สมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถบริเวณ หอชมเมืองสมุทรปราการ โดยโครงสร้างเหล็กฐาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.50 เมตร ยาวประมาณ 27.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 178.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 27/2568	1,246,000 (เงินสะสม)	899,000	347,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	-	-	สำนักช่าง
9	ปรับปรุงถนนท้ายบ้าน ซอย 40 (นำผล 2)	- จัดทำแบบรูปและรายการ ,TOR เพื่อลงระบบ e-GP (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงถนนท้ายบ้าน ซอย 40 (นำผล 2) โดยปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00-6.50 เมตร ยาวประมาณ 182.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร (พื้นที่รวมพื้นที่บ่อพัก, รางวี) (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	2,750,000 (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.67 - พ.ค.68	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
10	ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณถนนอมรเดช (รอบอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ)	- จัดทำแบบรูปและรายการ ,TOR และราคากลาง (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณถนนอมรเดช (รอบอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ) กว้างประมาณ 3.00 เมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 258 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 774 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	950,000 (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.67 - เม.ย.68	-	-	สำนักช่าง
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา	- อยู่ระหว่างยืนยันราคางานก่อสร้างกับ สตง. (กรณีราคากลางที่หน่วยงานของรัฐสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด คำนวณได้ตั้งแต่ ร้อยละ 15 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาด้านข้างศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ความยาวไม่น้อยกว่า 390 เมตร ปรับปรุงแนวกันตริมเขื่อนตลอดแนวและปรับปรุงพื้นลาน พร้อมทั้งงานไฟฟ้าและแสงสว่าง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	21,000,000 (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.67 - มิ.ย.68	-	-	สำนักช่าง
12	ปรับปรุงราวกันตกบริเวณแยกวัดพิชัยสงคราม ทั้ง 2 ฝั่ง	- จัดทำแบบรูปและรายการ ,TOR และราคากลาง (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงราวกันตกบริเวณแยกวัดพิชัยสงคราม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	250,000 (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.67 - ม.ค.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ					148,583,600	17,325,000	561,000				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 กลยุทธ์ พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่าง

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศป้อมปึกกา	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เพื่อให้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศป้อมปึกกา มีแสงสว่างเพียงพอ - เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีความสะดวก ปลอดภัย	-	500,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					500,000	-	-				

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสามแยกแพรกษา จำนวน 3 จุด พร้อมตู้ควบคุม	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสามแยกแพรกษา จำนวน 3 จุด พร้อมตู้ควบคุม โดยทำการปรับปรุงไฟส่องสว่าง Flood Light ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 12 โคม (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	1,022,800 (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.67 - ก.พ.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					1,022,800	-	-				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 กลยุทธ์ พัฒนาระบบจราจร และขนส่งมวลชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร กวดปั๊มทางข้าม ในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสามแยกแพรक्षा จำนวน 3 จุด พร้อมตู้ควบคุม โดยทำการปรับปรุงไฟส่องสว่าง Flood Light ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 12 โคม (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 63/2567	5,465,000 (เงินสะสม)	5,367,000	98,000	ต.ค.67 - พ.ย.68	-	-	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					5,465,000	5,367,000	98,000				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงสนามฟุตบอล หญ้าเทียมและลู่วิ่งยาง สังเคราะห์ พร้อมปรับปรุง โคมไฟส่องสว่าง LED	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดขอบเขตงาน (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุง โคมไฟส่องสว่าง LED (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	17,420,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.1)
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					17,420,000	-	-				

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ติดตั้งเครื่องเด็กเล่น สนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก แบบหอคอย พร้อมพื้น สนามเด็กเล็กยางพารา สำหรับพื้นที่การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (สวนสุขุมวิท) บริเวณใต้ทางด่วน (โค้งเกริก)	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ติดตั้งเครื่องเด็กเล่น สนามกลางแจ้งสำหรับเด็กเล็ก แบบหอคอย พร้อมพื้นสนาม เด็กเล็กยางพาราสำหรับพื้นที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สวนสุขุมวิท) บริเวณใต้ทางด่วน (โค้งเกริก) (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	- สัญญาเลขที่ 71/2567	2,334,700 (เงินสะสม)	2,321,900	12,800	ต.ค.- ธ.ค.68	-	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					2,334,700	2,321,900	12,800				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

2.2 กลยุทธ์ ป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ และแก้ปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 (สะพานสาม)	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานสาม) โดยทำการปรับปรุงต่อเติม ห้องหน่วยจ่ายกลางปรับปรุงห้องประชุม (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	สัญญาเลขที่ 12/2568 ลว.7 พ.ย. 67	283,000	280,000	3,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 2)
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					283,000	280,000	3,000				

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างระบบบำบัด สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ	- ยกเลิกโครงการ (ข้อมูล ณ 26 ก.พ.2568)	- ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล แบบหมักเป็นปุ๋ย ขนาด 10 ลบ.ม./วัน แบบตอกเสาเข็ม มีรั้วปกคนงาน (ตามแบบแปลนระบบบำบัด สิ่งปฏิกูลโครงการตามแนวทางพระราชดำริ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข)	-	7,500,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย .68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะฯ)
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					7,500,000	-	-				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการครุภัณฑ์ที่กินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
แผนงานเคหะและชุมชน	32	52.46	2,026,640	5.27	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	32	52.46	2,026,640	5.27	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1.64	2,500,000	6.50	สำนักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน	5	8.20	18,689,000	48.57	สำนักสาธารณสุขฯ , สำนักช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	4.92	10,010,000	26.02	สำนักช่าง
รวม	9	14.75	31,199,000	81.09	
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	3.28	75,800	0.20	สำนักช่าง
รวม	2	3.28	75,800	0.20	
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.64	3,250,000	8.45	สำนักช่าง
รวม	1	1.64	3,250,000	8.45	
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
แผนงานสาธารณสุข	9	14.75	1,170,900	3.04	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	9	14.75	1,170,900	3.04	
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
แผนงานสาธารณสุข	2	3.28	43,500	0.11	สำนักสาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะและชุมชน	2	3.28	46,600	0.12	สำนักช่าง
รวม	4	6.56	90,100	0.23	
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน					
แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.64	20,000	0.05	สำนักช่าง
รวม	1	1.64	20,000	0.05	

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1.64	500,000	1.30	สำนักปลัด
แผนงานสาธารณสุข	2	3.28	143,000	0.37	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	3	4.92	643,000	1.67	
รวมทั้งสิ้น	61	100	38,475,440	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการครุภัณฑ์ที่เกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ตู้แขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้แขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. X ยาว 34 ซม. X สูง 55 ซม. จำนวน 9 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	49,500	49,500	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 2)
2	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2568	92,100	90,000	2,100	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
3	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบแถบประสาท (Smart Card Reader)	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2568	3,500	2450	1,050	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
4	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง จำนวน 3 แถว ราคาแถวละ 7,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	21,000	21,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
5	เก้าอี้พับคอย 4 ที่นั่ง	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เก้าอี้พับคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 3 แถว ราคาแถวละ 8,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	24,000	24,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
6	เก้าอี้กลมมีพนักพิง มีล้อ ปรับระดับได้	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เก้าอี้กลมมีพนัก มีล้อ ปรับระดับได้ จำนวน 9 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	31,500	17,500	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
7	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (เก็บดัชนี)	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (เก็บดัชนี) ไม่น้อยกว่า 15 ลั่นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 37 ซม. X ยาว 45 ซม. X สูง 130 ซม. จำนวน 1 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	8,000	7,900	100	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
8	ตู้เก็บเวชระเบียน แบบ 6 ลั่นชัก	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้เก็บเวชระเบียนแบบ 6 ลั่นชัก สามารถใส่เวชระเบียน OPD card ขนาด A5 จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 7,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	21,000	21,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
9	โต๊ะทำงานขาไม้	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- โต๊ะทำงานขาไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. X ยาว 120 ซม.X สูง 75 ซม. จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	10,500	10,500	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
10	เก้าอี้ขาเหล็ก	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เก้าอี้ขาเหล็ก บุป้องน้ำ หุ้มหนังเทียม จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 800 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	6,400	6,400	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
11	ชั้นเหล็กฉาก 4 ชั้น จำนวน 12 ชุด	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ชั้นเหล็กฉาก 4 ชั้น พร้อมแผ่นรอง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. X ยาว 80 ซม. X สูง 200 ซม. พร้อมติดตั้งจำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 4,550 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	54,600	54,600	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
12	ชั้นเหล็กฉาก 4 ชั้น จำนวน 4 ชุด	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ชั้นเหล็กฉาก 4 ชั้น พร้อมแผ่นรอง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. X ยาว 100 ซม. X สูง 200 ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 4,810 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	19,240	19,240	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
13	โต๊ะไม้	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. X ยาว 100 ซม. X สูง 80 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	6,000	6,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
14	ตู้ล็อกเกอร์เหล็กทรงสูง	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้ล็อกเกอร์เหล็กทรงสูง 2 แถว 8 บาท มีกุญแจล็อกทุกบาน จำนวน 1 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	9,000	9,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
15	ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 4 บาน	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 4 บาน มีกุญแจล็อกทุกบาน จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 1,200 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	3,600	9,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
16	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 75 ซม. X ยาว 182 ซม. X สูง 74 ซม. จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	20,000	20,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
17	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 60 ซม. X ยาว 120 ซม. X สูง 72 ซม. จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,650 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	6,600	6,600	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
18	เก้าอี้พับได้	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เก้าอี้พับได้ บุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม จำนวน 30 ตัว ราคาตัวละ 800 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	24,000	24,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
19	เครื่องฟอกอากาศ ทางการแพทย์ แรงลม ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เครื่องฟอกอากาศทางการแพทย์ แบบเคลื่อนย้าย แรงลมไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 7 เครื่องราคา เครื่องละ 47,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	329,000	329,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
20	เครื่องฟอกอากาศ ทางการแพทย์ แรงลม ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เครื่องฟอกอากาศทางการแพทย์ แบบเคลื่อนย้าย แรงลมไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 15 เครื่อง ราคาเครื่องละ 55,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	825,000	825,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
21	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตัว L	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตัว L ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ซม. X ยาว 300 ซม. X สูง 100 ซม. จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	40,000	40,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
22	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 7,200 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	28,800	28,800	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
23	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,600 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	13,200	13,200	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
24	โต๊ะหมู่บูชา	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	9,400	9,400	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
25	เก้าอี้สำนักงาน	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง มีล้อ ปรับระดับได้ จำนวน 26 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	91,000	91,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
26	โต๊ะสำนักงาน ขนาด 3.5 ฟุต	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- โต๊ะสำนักงาน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 6,500 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	78,000	78,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
27	ตู้เก็บเอกสาร	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1,490 มม. X ลึก 406 มม. X สูง 1,830 มม. จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 11,500 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	34,500	34,500	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
28	ตู้บานเลื่อนกระจก	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1,184 มม. X ลึก 406 มม. X ยาว 874 มม. จำนวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	27,000	27,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
29	ตู้ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 ชั้น	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้ใส่เอกสารทางการแพทย์ 5 ชั้น วัสดุทำจากสแตนเลสเกรด 304 บานหน้าใส จำนวน 1 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	26,000	26,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
30	โต๊ะประชุมรูปไข่	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- โต๊ะประชุมรูปไข่ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ซม. X ยาว 330 ซม. X สูง 75 ซม. จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	15,000	15,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
31	ตู้แขวน 2 บานเปิด	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้แขวน 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ซม. X ลึก 30 ซม. X สูง 45 ซม. จำนวน 24 ตู้ ราคาตู้ละ 3,800 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	91,200	91,200	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
32	โทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- โทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 28/2568	8,000	8,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
รวมทั้งสิ้น 32 รายการ					2,026,640	1,922,340	100				

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	รถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ข้อมูล ณ 2 เม.ย.2568)	- รถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	2,500,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					2,500,000	-	-				

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	- ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อมูล 1 เม.ย.2568)	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ สามารถจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	2,563,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนัก สาธารณสุข (งานกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล)
2	เรือเก็บผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.20 เมตร	- ยกเลิกโครงการ (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.68)	- เรือเก็บผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.20 เมตร จำนวน 1 ลำ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)		4,000,000 (งบเทศบาล)	-	4,000,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
3	เรือตัดผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร	- ยกเลิกโครงการ (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.68)	- เรือตัดผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 4.80 ม. จำนวน 2 ลำ ราคาลำละ 500,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	-	1,000,000 (งบเทศบาล)	-	1,000,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง
4	เรือตัดผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร	- ยกเลิกโครงการ (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.68)	- เรือตัดผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 ม. จำนวน 1 ลำ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	6,000,000 (งบเทศบาล)	-	6,000,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง
5	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร	- ผู้ขายจะส่งมอบให้ ภายในวันที่ 21 พ.ค.2568 (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ สามารถจุน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เป็นราคา พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 2,563,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 26/2568	5,126,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง (งานสวนสาธารณะ)
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ					18,689,000	-	11,000,000				

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - ผู้ขายจะส่งมอบให้ ภายในวันที่ 21 พ.ค.2568 (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 32/2568	850,000 (งบเทศบาล)	803,000	47,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง
2	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน	- ยกเลิกโครงการ (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.68)	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 1,080,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	2,160,000 (งบเทศบาล)	-	2,160,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง
3	รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์ตัวรถ ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 3,500,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	7,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ					10,010,000	803,000	2,207,000				

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องตบดิน	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- จัดซื้อเครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนัก ของเครื่องตบดิน ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5,000 รอบต่อนาที (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	41,800 (งบเทศบาล)	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
2	เครื่องเชื่อม 2 ระบบ	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- จัดซื้อเครื่องเชื่อม 2 ระบบ แรงดันไฟ 220 Volt กำลังไฟ 3.3 KVA กระแสไฟเชื่อม 10-160 Amp ขนาดเชื่อม 1.6-2.4 มม. จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	34,000 (งบเทศบาล)	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					75,800	-	-				

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์	- ทำสัญญาแล้ว (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.68)	- ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 65,000 บาท (ราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย)	-	3,250,000 (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.67 - เม.ย.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					3,250,000	-	-				

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	- ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	40,000	-	40,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
2	เครื่องวัดความดันโลหิต	- ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	64,000	-	64,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
3	เครื่องซีล สำหรับซีลเครื่องมือแพทย์	- ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- เครื่องซีล สำหรับซีลเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	30,000	-	30,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
4	ยูนิตทำพื้น	- ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- ยูนิตทำพื้น จำนวน 1 ชุด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	460,000	-	460,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
5	หม้อต้มแผ่นความร้อน	- ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แผ่น พร้อมแผ่นร้อน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	60,000	-	60,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
6	เครื่องดึงคอและหลัง แบบอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ Automatic Traction Unit	- ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ พร้อมเตียง ปรับระดับได้ Automatic Traction Unit จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	350,000	-	350,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
7	ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อนล้อคได้ ใส่กล่องยาได้ไม่น้อยกว่า 35 กล่อง	- ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อนล้อคได้ ใส่กล่องยา ได้ไม่น้อยกว่า 35 กล่อง 5 แถว 7 ระดับ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 39,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	78,000	-	78,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
8	ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อนล้อคได้ ใส่กล่องยาได้ไม่น้อยกว่า 28 กล่อง	- ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อนล้อคได้ ใส่กล่องยา ได้ไม่น้อยกว่า 28 กล่อง 4 แถว 7 ระดับ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	35,900	-	35,900	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
9	ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อนล้อคได้ ใส่กล่องยาได้ไม่น้อยกว่า 21 กล่อง	- ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตามประกาศ ทน.สมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2568)	- ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อนล้อคได้ ใส่กล่องยา ได้ไม่น้อยกว่า 21 กล่อง 3 แถว 7 ระดับ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 36,500 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	53,000	-	53,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
รวมทั้งสิ้น 9 รายการ					1,170,900	-	1,170,900				

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 คิวบิกฟุต	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2568	6,500	6,100	400	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
2	ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 คิวบิกฟุต	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 11 มี.ค.2568)	- ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,500 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2568	37,000	37,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					43,500	43,100	400				

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท	-	19,000 (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง
2	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,800 บาท	-	27,600 (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.67 - มี.ค.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					46,600	-	-				

7. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เลื่อยยนต์สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ แบบบาร์โซ่	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- เลื่อยยนต์สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ แบบบาร์โซ่ ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ความยาว ของบาร์โซ่ ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 250 ซีซี (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	20,000 (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.67 - เม.ย.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					20,000	-	-				

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	กล้องวงจรปิด CCTV	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 31 ม.ค.2568)	- กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งบริเวณหอชมเมืองสมุทรปราการ จำนวน 16 ชุด (ราคาทองถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 64/2567	500,000	496,200	3,800	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					500,000	496,200	3,800				

8.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	- ได้รับของแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ข้อมูล 1 เม.ย.2568)	- เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	สัญญาเลขที่ 39/2568	13,000	8,000	5,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	- ได้รับของแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ข้อมูล 1 เม.ย.2568)	- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	สัญญาเลขที่ 39/2568	130,000	130,000	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (ศูนย์ฯ 3)
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					143,000	138,000	5,000				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์					
(1) แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.85	9,000,000	5.64	สำนักช่าง
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	12.96	36,734,000	23.03	สำนักช่าง
รวม	8	14.81	45,734,000	28.67	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน					
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	3.70	1,300,000	0.82	กองสวัสดิการฯ
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.85	100,000	0.06	กองสวัสดิการฯ
2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม					
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	3.70	1,500,000	0.94	กองสวัสดิการฯ
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.85	350,000	0.22	กองสวัสดิการฯ
2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมการกีฬา และนันทนาการ					
(1) แผนงานการศึกษา	13	24.07	108,269,000	67.88	กองการศึกษา
(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8	14.81	8,810,000	5.52	กองการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆ และแก้ปัญหาเสพติด					
(1) แผนงานสาธารณสุข	3	5.56	291,800	0.18	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	30	55.56	291,800	0.18	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
3.1 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
(1) แผนงานเคหะและชุมชน	3	5.56	97,000,000	60.81	สำนักสาธารณสุขฯ , สำนักช่าง
รวม	3	5.56	97,000,000	60.81	
4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
5.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น					
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	5.56	490,000	0.31	กองสวัสดิการฯ
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	7.41	1,690,000	1.06	กองสวัสดิการฯ
5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	3.70	8,000,000	5.02	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5.3 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	3.70	4,000,000	2.51	กองการเจ้าหน้าที่
5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	3.70	2,300,000	1.44	สำนักปลัด
รวม	13	24.07	16,480,000	10.33	
รวมทั้งสิ้น	54	100.00	159,505,800	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างจ้างเอกชนดำเนินการ (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.68)	- จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ	-	9,000,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					9,000,000	-	-				

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างสถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างกำหนด TOR และจัดทำแบบแปลน (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.68)	- ก่อสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 3 จุด บริเวณอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	-	330,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงถนน ซอยหมู่บ้านศุภวิษ (ถนนเทศบาล 12)	- อยู่ระหว่างกำหนด TOR และจัดทำแบบแปลน (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.68)	- ปรับปรุงถนนซอยหมู่บ้านศุภวิษ (ถนนเทศบาล 12) กว้างไม่น้อยกว่า 9.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 105 เมตรหรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 997.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำทั้งสองฝั่ง พร้อมบ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	-	2,800,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
3	ปรับปรุงถนนสายลวด ซอย 8 (หงษ์ลดารมภ์)	- อยู่ระหว่างกำหนด TOR และจัดทำแบบแปลน (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.68)	- ปรับปรุงถนนสายลวดซอย 8 (หงษ์ลดารมภ์) โดยมีพื้นที่ปรับปรุงรวม ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	-	19,500,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
4	ปรับปรุงแท่นป็นใหญ่	- อยู่ระหว่างกำหนด TOR และจัดทำแบบแปลน (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.68)	- ปรับปรุงแท่นป็นใหญ่ จำนวน 10 จุด บริเวณอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง สมุทรปราการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	-	200,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
5	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองตาพร	- อยู่ระหว่างกำหนด TOR (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.68)	- ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาพรพร้อมบ่ และระบบเครื่องกลไฟฟ้าคอนโทรลประทุ ระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	-	12,304,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
6	ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณรอบอุทยาน การเรียนรู้และหอชมเมือง สมุทรปราการ	- อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR ราคากลางและแบบแปลน เสร็จเรียบร้อยแล้ว- - รวบรวมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.68)	- ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณรอบอุทยาน การเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จำนวน 2 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	-	600,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
7	ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	- ยังไม่มีผู้รับจ้างยื่นขอค่าชดเชย (ค่า K) (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.68)	- ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญา แบบปรับ ราคาได้ (ค่า K) กับเทศบาลนครสมุทรปราการ ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง การเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย	-	1,000,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ					36,734,000	-	-		-	-	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ	ตามระเบียบ ว.119	1,000,000	-	-	ม.ค. - ส.ค. 68	-	-	กองสวัสดิการฯ
2	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้กับสมาชิกองค์กรสตรี	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรม ในการฝึกอบรมต่าง ๆ และพัฒนาอาชีพ ให้กับสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนคร สมุทรปราการ	-	300,000	-	-	ม.ค. - ส.ค. 68	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					1,300,000	-	-				

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ของประชาชน ในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 30 - 50 คน	-	100,000	-	-	มี.ค. - ส.ค.68	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					100,000	-	-				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อพิจารณา ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี	-	500,000	-	-	ม.ค. - ก.ย. 68	-	-	กองสวัสดิการฯ
2	ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรปราการ	-	1,000,000	-	-	ม.ค. - ก.ย. 68	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					1,500,000	-	-				

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ออกหน่วยเทศบาล เคลื่อนที่	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการ ขึ้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้บริการแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 32 ครั้ง/ปี	-	350,000	-	-	ม.ค. - ก.ย. 68	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					350,000	-	-				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมการกีฬา และนันทนาการ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาด้านภาษา ต่างประเทศ	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดคุณลักษณะ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดหาครูชาวต่างชาติ สอนทักษะ การสื่อสารและสนทนาภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนได้อย่างมั่นใจ	-	2,700,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท. 2 - 5 และรร.อนุบาล
2	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา เบิกจ่ายให้สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2567 (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน ภารกิจต่าง ๆ สำหรับ รร.ท.2 - รร.ท.5 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ	-	18,018,000 (เงินอุดหนุน)	7,252,080	10,765,920	พ.ย.67 - ส.ค.68	-	-	กองการศึกษา
3	อาหารเสริม (นม)	- สถานศึกษาได้รับอาหารเสริมนม (ต.ค.67-มิ.ย.68) (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น	สัญญาเลขที่ 8/2568	9,430,000 (เงินอุดหนุน)	6,515,604.04	2,914,395.96	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา
4	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดโน)	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท เพื่อป้องกัน แสงแดดและฝนตกสำหรับครู นักเรียน ในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน	-	9,000,000	-	-	ธ.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
5	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น โรงเรียนอนุบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดขอบเขตงาน (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่และอาคารเรียน อย่างเหมาะสม	-	25,000,000 (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา
6	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนพรานิลวัชร	- จัดทำฎีกาและเบิกจ่าย ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ให้การอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนพรานิลวัชร จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 22 บาท จำนวนนักเรียน 1,500 คน	-	6,600,000 (เงินอุดหนุน)	2,776,400	3,823,600	พ.ย.67 - ส.ค.68	-	-	กองการศึกษา
7	อุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล วัดพิชัยสงคราม	- จัดทำฎีกาและเบิกจ่าย ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ให้การอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 22 บาท จำนวนนักเรียน 1,700 คน	-	7,480,000 (เงินอุดหนุน)	3,280,200	4,199,800	พ.ย.67 - ส.ค.68	-	-	กองการศึกษา
8	ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาด้านภาษา ต่างประเทศ	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดขอบเขตงาน (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดหาครูชาวต่างชาติ สอนทักษะ การสื่อสารและสนทนาภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนได้อย่างมั่นใจ	-	1,530,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา ร.ท.1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
9	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- จัดทำฎีกาและเบิกจ่าย ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน ภารกิจต่าง ๆ สำหรับ รร.ท. 1	ฎีกาเบิก 99, 105/2568	13,311,000	4,632,900	8,678,100	พ.ย.67 - ส.ค.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.1
10	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดขอบเขตงาน (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้มี กระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน	-	1,600,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.1
11	ปรับปรุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดคุณลักษณะ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ปรับปรุงหลังคาเมทัลชีท เพื่อป้องกัน แสงแดด ฝนตก สำหรับครู นักเรียน ในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน	-	11,000,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.1
12	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 10 มี.ค.2568)	- จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี - จัดกิจกรรมทางวิชาการ ระดับเทศบาล (ระดับภาค) จำนวน 1 ครั้งต่อปี - จัดกิจกรรมทางวิชาการ ระดับเทศบาล (ระดับประเทศ) จำนวน 1 ครั้งต่อปี	สัญญาเลขที่ 1. 54/2568 2. 57/2568 ฎีกา 211/2568 ฎีกา 234/2568	2,500,000	300,000 34,233 147,954 58,400	1,959,413	ธ.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา
13	ปัจฉิมนิเทศ แนะนำ การศึกษาและอาชีพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสมุทรปราการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ และ แนะนำการศึกษาต่อแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6	สัญญาเลขที่ 1. 81/2568 บันทึกข้อความ ว.119 2. ที่ สป 52005/14	100,000	99,480	160	ก.พ.68 - มี.ค.68	-	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ					108,269,000	25,097,251.04	32,341,389				

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	แข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลนครสมุทรปราการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 10 มี.ค.2568)	- จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลฯ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของเยาวชน และประชาชน และใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ของเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพ แข็งแรง	สัญญาเลขที่ 1. 56/2568 2. 23/2568 3. 53/2568 4. 59/2568 5. 60/2658 6. 50/2568 ฎีกา 244/2568 ฎีกา 225/2568	500,000	60,000 25,200 25,000 24,989 5,250 29,539 159,500 150,160	20,362	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.1
2	เมืองปากน้ำ ถนนคนศิลป์	- เลื่อนกำหนดการจัดโครงการ ออกไป (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และการศึกษาดูงาน ทางด้านศิลปะ ให้นักเรียน เด็กและเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คนขึ้นไป	-	500,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา
3	วันเด็กแห่งชาติ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 10 มี.ค.2568)	- จัดงานวันเด็กแห่งชาติในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทางดานร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และเพื่อให้ เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดีและพัฒนา ศักยภาพของตนเองในแต่ละดาน	สัญญาเลขที่ 1. 39/2568 2. 45/2568 3. 30/2568 ใบส่งของเล่มที่ 001 เลขที่ 011	2,000,000 (งบเทศบาล)	1,591,226	408,774	ต.ค.67 - ม.ค.68	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
4	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดการแข่งขันกีฬาในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 5 โรงเรียนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเทศบาล ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ มีร่างกายแข็งแรงเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและรู้จัก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข	สัญญาเลขที่ 1. 10/2568 2. 4/2568 3. 2/2568	3,600,000	3,448,386	151,614	ต.ค.67 - ม.ค.68	-	-	กองการศึกษา
5	จ้างเอกขนดูแลสวนบริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1, 2 และงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 4, 5 (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จ้างเอกขนดูแลสวนบริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ เพื่อให้สวนบริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ มีการดูแลต้นไม้และทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ	สัญญาเลขที่ 9/2568	610,000 (งบเทศบาล)	เบิกจ่าย งวดที่ 1 29,700 งวดที่ 2 29,700 งวดที่ 3 29,700 งวดที่ 4 29,700 งวดที่ 5 29,700	461,500	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา
6	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	- อยู่ระหว่างกำหนดระยะเวลาดำเนินการ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคี	-	400,000		-	ต.ค.67 - ก.ค.68	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
7	ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ 20 ม.ค.2568)	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสามัคคี	สัญญาเลขที่ 1. 37/2568 2. 34/2568 3. 38/2568 4. 29/2568 5. 36/2568 ใบส่งของเล่มที่ 003 เลขที่ 012	300,000	137,818	162,182	ต.ค. - ม.ค.68	-	-	กองการศึกษา
8	ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและ ประเพณีสงกรานต์	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมงาน ตามกำหนด เมื่อวันที่ 13 เม.ย.68 (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคี	-	900,000	-	-	มี.ค. - เม.ษ.68	-	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ					8,810,000	5,805,568	1,204,432				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.4 กลยุทธ์ ป้องกัน รักษา ส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ และแก้ปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล ลงระบบ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลนคร สมุทรปราการได้รับการสำรวจ และขึ้นทะเบียน	-	15,300 (เงินอุดหนุน)	-	-	ม.ค. - มี.ค.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
2	ควบคุมประชากรสุนัข และแมวจรจัด ในพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างทำหมันสุนัข (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ	-	100,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
3	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- อยู่ระหว่างฉีดวัคซีน ตามโครงการทำหมัน 105 ตัว (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่เทศบาลนคร สมุทรปราการ	-	76,500 (เงินอุดหนุน) 100,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ					291,800	-	-				

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	จ้างเอกชนดูแลรักษา สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลฯ	- เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด งวดที่ 1 จำนวน 342,062 บาท งวดที่ 2 จำนวน 342,062 บาท งวดที่ 3 จำนวน 342,062 บาท รวม 1,026,186 บาท (ข้อมูล ณ 3 เม.ย.2568)	- จัดจ้างเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะ ดังนี้ 1. บริเวณสวนสาธารณะป้อมปึกกา และบริเวณอุทยานการเรียนรู้ 2. บริเวณสวนสุขุมวิท 3. บริเวณเกาะกลางถนนสายลาด 4. บริเวณอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองฯ	สัญญาเลขที่ 4/2568 ลว. 1 ต.ค.2567	5,000,000	4,104,744	895,256	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักช่าง
2	จ้างเอกชนกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย	- เบิกจ่ายงบประมาณรายงวด ปัจจุบันเบิกจ่ายรอบที่ 4 งวดที่ 1 ต.ค.67 3,865,967.36 บาท งวดที่ 2 พ.ย.67 3,664,983.22 งวดที่ 3 ธ.ค.67 3,600,615.90 งวดที่ 4 ม.ค.68 3,578,613.58 งวดที่ 5 ก.พ.68 3,495,449.94 รวมเบิกจ่ายไปแล้ว งวดที่ 5 ทั้งสิ้น 18,205,630 บาท (ข้อมูล ณ 1 เม.ย.2568)	- จ้างเอกชนกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย จำนวน 365 วัน วันละประมาณ 97 ตัน	สัญญาเลขที่ 2/2568 ลว. 1 ต.ค.2568	51,000,000	50,580,000 (เบิกจ่ายจริง) 18,205,630	32,374,370	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะฯ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
3	จ้างเดินระบบและดูแล ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์	- เบิกจ่ายงบประมาณรายงวด ปัจจุบันเบิกจ่ายรอบที่ 4 งวดที่ 1 ต.ค.67 2,542,606.31 งวดที่ 2 พ.ย.67 2,294,257.45 งวดที่ 3 ธ.ค.67 2,237,417.36 งวดที่ 4 ม.ค.68 2,254,751.28 งวดที่ 5 ก.พ.68 2,138,957.43 (ข้อมูล ณ 1 เม.ย.2568)	- จ้างเอกชนเดินระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็น เชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 365 วัน	งวดที่ 1 และ 2 สัญญาเลขที่ 1/2568 (ต.ค.67 - พ.ย.67)	41,000,000	6,165,819	34,834,181	ต.ค.67 - ก.ย.67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะฯ)
				งวดที่ 3 สัญญาเลขที่ 16/2568 (ธ.ค.67)		3,133,419	31,700,762	ธ.ค.67			
				งวดที่ 4 สัญญาเลขที่ 24/2568 (ม.ค.68)		3,133,419	28,567,343	ม.ค.68			
				งวดที่ 5 สัญญาเลขที่ 30/2568 (ก.พ.68)		2,830,212	25,737,131	ก.พ.68			
				งวดที่ 6 สัญญาเลขที่ 27/2568 (มี.ค.68)		3,133,419	22,603,712	มี.ค.-68			
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ					97,000,000	40,706,662	176,712,755				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน/ครั้ง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็กและ เยาวชนตำบลปากน้ำ	-	350,000	-	-	มี.ค. - ส.ค.68	-	-	กองสวัสดิการฯ
2	ฝึกอบรมและสัมมนา เชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต จำนวน 1 ครั้ง/ปี จำนวน 100 คน	-	20,000	-	-	มี.ค. - ส.ค.68	-	-	กองสวัสดิการฯ
3	ฝึกอบรมและสัมมนา เชิงปฏิบัติการสตรี ในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิก องค์กรสตรีเทศบาลฯ จำนวน 30 - 400 คน	-	120,000	-	-	มี.ค. - ส.ค.68	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ					490,000	-	-				

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ฝึกอบรมและสัมมนา เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการชุมชน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะกรรมการชุมชน เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น จำนวนไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี	ตามระเบียบ ว.119	50,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองสวัสดิการฯ
2	เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีตำแหน่งว่าง (ข้อมูล ณ 31มี.ค.2568)	- จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง	-	10,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองสวัสดิการฯ
3	อบรมสัมมนา ในการจัดทำ แผนชุมชน	- ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดการอบรมการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 31 ชุมชน	-	30,000	-	-	ม.ค. - ก.พ.68	-	-	กองสวัสดิการฯ
4	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน	- ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2568)	- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน	-	1,600,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.68	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ					1,690,000	-	-				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	จัดทำวารสารเทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดทำและเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 (ฉบับเดือนมีนาคม 2568) - อยู่ระหว่างจัดทำฉบับที่ 3 (เดือนเมษายน 2568) กำหนดส่งมอบตามสัญญา วันที่ 30 เม.ย.68 (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดทำวารสารเทศบาลนครสมุทรปราการ (ฉบับกระแสปากน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 20,000 ฉบับ/เดือน	สัญญาเลขที่ 29/2568	5,100,000	3,800,000	1,300,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2	จัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการสืบราคา (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนคร'สมุทรปราการ จำนวน 20,000 เล่ม	-	2,900,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					8,000,000	3,800,000	1,300,000				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม

5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้ง	- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล/ นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2568 (ข้อมูล ณ 2 เม.ย.2568)	- จัดทำสื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงการใช้สิทธิเลือกตั้ง	-	300,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักปลัด
2	สนับสนุนการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย	- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล/ นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2568 (ข้อมูล ณ 2 เม.ย.2568)	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและการออก เสียงประชามติ	-	2,000,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					2,300,000	-	-				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม

5.3 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงาน และบุคลากร เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างกำหนดห้วงเวลา ที่เหมาะสมเพื่อจัดโครงการอบรม (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล	-	4,000,000	-	-	ธ.ค.67 - ส.ค.68	-	-	กองการ เจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					4,000,000	-	-				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
แผนงานการศึกษา	4	26.67	1,092,000	12.08	กองการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	6.67	3,800,000	42.04	กองการศึกษา
รวม	5	33.33	4,892,000	54.12	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	6.67	850,000	9.40	สำนักปลัด
แผนงานการศึกษา	2	13.33	1,521,800	16.83	กองการศึกษา
รวม	3	20.00	2,371,800	26.24	
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
แผนงานสาธารณสุข	1	6.67	59,000	0.65	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	1	6.67	59,000	0.65	
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
แผนงานการศึกษา	3	20.00	936,000	10.35	กองการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	13.33	481,000	5.32	กองการศึกษา
รวม	5	33.33	1,417,000	15.68	
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
แผนงานการศึกษา	1	6.67	300,000	3.32	กองการศึกษา
รวม	1	6.67	300,000	3.32	
รวมทั้งสิ้น	15	100.00	9,039,800	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 32/2568	180,000	175,000	5,000	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.2)
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	- คกก.พิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียูจำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,200 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	322,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท. 5
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	- คกก.พิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียูจำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45,000 บาท	-	455,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.2)
4	พัดลมโคจร แบบติดเพดาน	- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท สำหรับ รร.ท.2 จำนวน 40 ตัว และรร.ท.3 จำนวน 10 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 35/2568	135,000	135,000	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.2-รร.ท.3
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ					1,092,000	310,000	5,000				

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น	- คกก.พิจารณาผลฯ ดำเนินการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 107,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 190,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	3,800,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา (ศูนย์เยาวชนฯ)
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					3,800,000	-	-				

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ข้อมูล ณ 2 เม.ย.2568)	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	850,000	-	-	ม.ค. - มี.ค.68	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					850,000	-	-				

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	รถจักรยานยนต์	- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง ส่งคืนเอกสารการจัดซื้อเนื่องจากไม่มี ผู้ประกอบการมาดำเนินการ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 81,900 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	163,800	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา ร.ร.ท.2-ร.ร.ท.3
2	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	- อยู่ระหว่างกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	1,358,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา ร.ร.ท. 2
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					1,521,800	-	-				

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	- อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาซื้อ/ จ้าง (ข้อมูล 1 เม.ย.2568)	- เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	59,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ)
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					59,000	-	-				

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,900 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 34/2568	269,100	265,950	3,150	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.2
2	จอรับภาพ	- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้วจำนวน 9 จอ ราคาจอละ 24,100 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 34/2568	216,900	216,000	900	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.2
3	โทรทัศน์ แอลอีดี	- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้วจำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 33/2568	450,000	399,900	50,100	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา รร.ท.2
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ					936,000	881,850	54,150				

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า 7,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	เลขที่สัญญา 15/2568	256,000	256,000	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา (ศูนย์เยาวชนฯ)
2	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 250 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	เลขที่สัญญา 15/2568	225,000	225,000	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา (ศูนย์เยาวชนฯ)
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					481,000	481,000	-				

5. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย				
1	เครื่องดนตรีไทย	- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.2568)	- จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ประกอบด้วย 1. รางระนาดเอก พร้อมผืนระนาดเอก จำนวน 2 ชุด 2. รางระนาดทุ้ม พร้อมผืนระนาดทุ้ม จำนวน 2 ชุด 3. ฆ้องวงใหญ่โชน พร้อมลูกฆ้อง จำนวน 2 ชุด 4. ฆ้องวงเล็กโชน พร้อมลูกฆ้อง จำนวน 2 ชุด 5. ซอด้วง จำนวน 2 คัน 6. ซออู้ จำนวน 2 คัน 7. โทนรำมะนา จำนวน 1 ชุด 8. กลองแขก จำนวน 1 คู่ 9. ฉิ่ง จำนวน 2 คู่ 10. ฉาบเล็ก จำนวน 2 คู่ 11. ฉาบใหญ่ 10 นิ้ว จำนวน 2 คู่ 12. กระดังหมิ่ง ลูกหมิ่ง 10 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 13. กรับไม้ จำนวน 2 คู่ 14. ซิมคางหมู 7 หย่อง จำนวน 2 ตัว 15. จะเข้ จำนวน 2 ตัว 16. อังกะลุง จำนวน 2 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	300,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	กองการศึกษา ร.ท.3
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					300,000	-	-				

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ