



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โทร. 0-2382-6199 ต่อ 305
www : samutprakancity.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบหกเดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
	1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน ๒
	2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๒
	3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๓
	4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๕
	5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๕
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ๖
	๒. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗
	๓. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๐
	๔. บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑๔
	๕. บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑๖
	๖. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๘
	๗. บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๕
ส่วนที่ ๓	ปัญหา/อุปสรรค ๖๓
	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๔	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ๖๔
	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล ที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น

งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครสมุทรปราการจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป


2.5 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล


1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)


3. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)



ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครสมุทรปราการ



แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 8) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิสัยทัศน์ : “นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจของเทศบาลนครสมุทรปราการ

1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตนเอง สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน
3. การสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางด้านการเงิน และการคลัง เพื่อรองรับภารกิจของท้องถิ่น และภารกิจถ่ายโอนจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบจราจร สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบผังเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
5. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกโรงเรียน และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. การส่งเสริม พื้ฟู และอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	20.00	1,900,000	0.30	กองสวัสดิการฯ
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	60.00	45,432,000	7.06	สำนักช่าง
รวม	4	80.00	47,332,000	7.35	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	20.00	596,500,000	92.65	สำนักปลัด
รวม	1	20.00	596,500,000	92.65	
รวมทั้งสิ้น	5	100.00	643,832,000	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กั้นเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างที่ทำการชุมชน ท้ายบ้าน ซอย 40 (นำผล 2)	- ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อย อยู่ระหว่างทำสัญญา - อุทธรณ์สิ้นสุด 9 เม.ย.67 - ทำหนังสือเชิญให้ผู้รับจ้าง มาเซ็นสัญญา	- จัดสร้างที่ทำการชุมชนท้ายบ้าน ซอย 40 อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. พร้อมเทสถาน ค.ส.ล. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	1,900,000	-	-	-	ต.ค.66 - เม.ย.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					1,900,000	-	-	-				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	- ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า พร้อมวางท่อระบายน้ำ มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,007.00 ตร.ม. (รวมบ่อพักและรางวี) (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	- สัญญาเลขที่ 17/2567 - วันที่ 9 ม.ค. 67	2,232,000	2,099,000	-	-	พ.ย.66 - มี.ค.67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนสายลวด	- อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	- ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด โดยมีพื้นที่ปรับปรุงทางเดินทั้งสอง ฝั่งถนน ไม่น้อยกว่า 8,640.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	23,000,000	-	-	-	ธ.ค.66 - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า พร้อมฝาท่อระบายน้ำ และช่องรับน้ำบริเวณ รอบตลาดปากน้ำ	- อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า พร้อมปรับปรุงฝาท่อพัก และช่องรับน้ำบริเวณรอบตลาด ปากน้ำ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,520.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	20,200,000	-	-	-	ธ.ค.66 - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ					45,432,000	2,099,000	-	-				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย งวดที่ 5 เป็นเงิน 17,895,000 บาท	- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 หลัง	- สัญญาเลขที่ 9/2566 - วันที่ 1 พ.ย. 65	596,500,000	596,500,000	-	-	พ.ย.65 - พ.ย.69	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					596,500,000	596,500,000	-	-				

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	28.57	19,439,000	49.95	สำนักปลัด
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	71.43	19,476,000	50.05	สำนักช่าง
รวม	7	100.00	38,915,000	100.00	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	7	100.00	38,915,000	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กั้นเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาาระบบโลจิสติกส์

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างทำเทียบเรือโดยสารบริเวณตลาดบางซ้อง	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างรอโครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้อง	- ก่อสร้างทำเทียบเรือโดยสารบริเวณตลาดบางซ้อง โครงสร้าง ค.ส.ล. และโครงสร้างเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	19,000,000	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	สำนักปลัด
2	ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้องพร้อมติดตั้งรั้วเหล็กสีทึบโครงสร้างเหล็ก	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากส่งให้สำนักช่างประมาณราคาก่อสร้าง	- ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้องพร้อมติดตั้งรั้ว แผ่นเมทัลชีท โครงสร้างเหล็ก ความยาวประมาณ 68 เมตร (รวมประตูบานเลื่อน) - รื้อถอนลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้อง - ก่อสร้างคั่นกันน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.20 - 0.30 เมตร สูง 0.20 - 0.45 เมตร มีความยาวรวมประมาณ 55.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	439,000	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					19,439,000	-	-	-				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ส่วนที่เหลือ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง TOR และแบบแปลน	- โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำบริเวณ ปากคลองตาเอี่ยมริมแม่น้ำ เจ้าพระยา (ส่วนที่เหลือ) (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	5,860,000	-	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (หลวงสุข) ถนนท้ายบ้าน	- อยู่ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (หลวงสุข) ถนนท้ายบ้าน หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 - 6.00 เมตร ยาวประมาณ 134.50 เมตร (พื้นที่ไม่รวมพื้นที่ บ่อพักน้ำ, รางวี และไหล่ถนน) (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	1,996,000	-	-	-	ม.ค. - พ.ย.67	-	-	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงถนนวัดชัยมงคล ซอย 1	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง และTOR	- โครงการปรับปรุงถนนวัดชัยมงคล ซอย 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	3,850,000	-	-	-	ม.ค. - พ.ค.67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
4	ปรับปรุงทางจราจร บริเวณตลาดหัวเกาะ ถึงตลาดบางซ้อง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ปรับราคากลาง และTOR	- ปรับปรุงทางจราจรบริเวณตลาด หัวเกาะถึงตลาดบางซ้อง โดยปรับปรุงพื้นคอนกรีต ทางเข้า - ทางออก และผิวทาง ที่ชำรุด (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	270,000	-	-	-	ก.พ. - มิ.ย.67	-	-	สำนักช่าง
5	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร พาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 31 (อักษรลักษณ์) ถนนอักษรลักษณ์ ซอย 2 และถนนอักษรลักษณ์ ซอย 4	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร	- โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร พาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 31 (อักษรลักษณ์) ถนนอักษรลักษณ์ ซอย 2 และถนนอักษรลักษณ์ ซอย 4 (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	- สัญญาเลขที่ 24/2567 - วันที่ 29 ก.พ. 67	7,500,000	6,616,080	-	-	ก.พ. - ก.ค.67	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ					19,476,000	6,616,080	-	-				

บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์ที่กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2567

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
- แผนงานการศึกษา	1	100.00	2,400,000	100.00	กองการศึกษา
รวม	1	100.00	2,400,000	100.00	
รวมทั้งสิ้น	1	100.00	2,400,000	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการครุภัณฑ์ที่กั้นเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2567

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร จำนวน 100 ชุด	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส จำนวน 100 ชุด โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 76x180x72 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x180x45 ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 13/2567 - วันที่ 15 ธ.ค. 66	2,400,000	2,390,000	2,390,000	10,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท.1)
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					2,400,000	2,390,000	2,390,000	10,000				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการครุภัณฑ์ที่กั้นเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2567

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานการศึกษา	2	66.67	2,716,000	47.52	กองการศึกษา
รวม	2	66.67	2,716,000	47.52	
ประเภทครุภัณฑ์อื่น					
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	33.33	3,000,000	52.48	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	1	33.33	3,000,000	52.48	
รวมทั้งสิ้น	3	100.00	5,716,000	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการครุภัณฑ์ที่เกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2567

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 7/2567 - วันที่ 11 ต.ค. 66	1,358,000	1,358,000	1,358,000	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.5)
2	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 7/2567 - วันที่ 11 ต.ค. 66	1,358,000	1,358,000	1,358,000	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.อนุบาล)
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					2,716,000	2,716,000	2,716,000	-				

2. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องไฟโรไลซิส	- อยู่ระหว่างการประกวดราคา แต่ไม่มีผู้เสนอราคา	- จัดซื้อเครื่องไฟโรไลซิส พร้อมถังแยกน้ำมัน ดีเซลและเบนซิน กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 240 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	3,000,000	-	-	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะฯ)
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					3,000,000	-	-	-				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์					
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3.85	599,100	0.16	กองสวัสดิการฯ
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12	23.08	140,859,700	38.52	สำนักช่าง
1.2 กลยุทธ์ พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่าง					
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.92	500,000	0.14	กองการศึกษา
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.92	499,000	0.14	สำนักช่าง
1.3 กลยุทธ์ พัฒนาระบบจราจร และขนส่งมวลชน					
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1.92	5,465,000	1.49	สำนักปลัด
รวม	16	30.77	147,922,800	40.45	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน					
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.92	300,000	0.08	กองสวัสดิการฯ
2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม					
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	3.85	1,000,000	0.27	กองสวัสดิการฯ
2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ					
(1) แผนงานการศึกษา	9	17.31	88,751,400	24.27	กองการศึกษา
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.92	350,000	0.10	กองสวัสดิการฯ
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	15.38	10,644,700	2.91	กองการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆ และแก้ปัญหายาเสพติด					
(1) แผนงานสาธารณสุข	3	5.77	177,600		สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	24	46.15	101,223,700	27.68	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
3.1 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
(1) แผนงานเคหะและชุมชน	4	7.69	100,500,000	27.48	สำนักสาธารณสุขฯ , สำนักช่าง
รวม	4	7.69	100,500,000	27.48	

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
5.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น					
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	3.85	470,000	0.13	กองสวัสดิการฯ
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3.85	150,000	0.04	กองสวัสดิการฯ
5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	3.85	7,300,000	2.00	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5.3 กลยุทธ์ ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.92	8,000,000	2.19	สำนักคลัง
5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข					
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.92	100,000	0.03	สำนักปลัด
รวม	8	15.38	16,020,000	4.38	
รวมทั้งสิ้น	52	100.00	365,666,500	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงอาคารศาลา อนนทประสงค์ ชุมชนคลองตะเคียน ฝั่งตะวันออก	- อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันออก (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	499,100 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค. - มี.ค.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
2	จัดทำป้ายชื่อชุมชนในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาล)	- ใบสั่งจ้าง 80/2567 วันที่ 18 มี.ค. 67	100,000	80,000	80,000	20,000	ม.ค. - มิ.ย.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					599,100	80,000	80,000	20,000				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า คูคลอง ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณประโยชน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ติดตั้งโคมไฟแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุม ทิศทางและความสว่าง บริเวณรอบหอชมเมือง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง และTOR	- ติดตั้งโคมไฟถนน Micron MCD 60 W (ขนาดกำลังไฟ 60 วัตต์) พร้อมเสาสูง 3 ม. และอุปกรณ์ ประกอบจำนวน 68 ชุด (รายละเอียดตามรายการของเทศบาลฯ) (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ (เฉพาะดวงโคม))	-	1,128,800	-	-	-	มี.ค. - ก.ค.67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอมรเดช 16	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอมรเดช 16 กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 126.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 486.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก ยาวไม่น้อยกว่า 126.00 ม. พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	950,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง
3	ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณคลองโพงพางเชื่อมต่อกับคลองมหาวงษ์	- ยกเลิกโครงการ	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณคลองโพงพางเชื่อมต่อกับคลองมหาวงษ์ ขนาดกว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 6.00 ม. พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	14,500,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง
4	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ชุมชนซอยโบราณ	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลางและTOR	- ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ชุมชนซอยโบราณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	-	800,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค. 67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
5	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณถนนสุขุมวิท ซอยโรงเรียนอนุบาลเทพศิรินทร์	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหาร อนุมัติราคากลาง TOR และแบบแปลน	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.50 - 4.00 ม. ยาวประมาณ 53 ม. หรือมีพื้นที่ โดยรวมไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณถนนสุขุมวิท ซอยโรงเรียน อนุบาลเทพศิรินทร์ (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	840,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค. 67	-	-	สำนักช่าง
6	ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนสุขุมวิท บริเวณ แยกทอนาฬิกา แยกการไฟฟ้า	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง และTOR	- ปรับปรุงทางเดินเท้าแยก ทอนาฬิกา - แยกการไฟฟ้า ทั้ง 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 2,379 ม. มีพื้นที่ทางเท้าเฉลี่ย 2.80 - 3.80 ม. หรือมีพื้นที่ปูทางเท้ารวม ไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	15,000,000 แยกเป็น 10,302,600 (เงินอุดหนุน) 4,697,400 (งบเทศบาล)	-	-	-	มี.ค. - ส.ค. 67	-	-	สำนักช่าง
7	ปรับปรุงทางเท้าบริเวณ ถนนศิริราชกูร์ศรีธธา	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุง ทางเดินเท้า	- ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณ ถนนศิริราชกูร์ศรีธธา ความยาว ไม่น้อยกว่า 127 ม. หรือมีพื้นที่ ปูทางเท้ารวม ไม่น้อยกว่า 93.40 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	- สัญญาเลขที่ 39/2567 วันที่ 9 เม.ย. 67	647,300	595,410	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
8	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนารายณ์ปราบศึก และถนนเทศบาล 12	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง และTOR	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนนารายณ์ปราบศึก กว้างประมาณ 8.80 - 29.50 เมตร ยาวประมาณ 533.80 เมตร และถนนเทศบาล 12 กว้างประมาณ 7.00 - 12.00 เมตร ยาวประมาณ 315.75 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,494 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	26,099,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ก.พ. - ก.ย.67	-	-	สำนักช่าง
9	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอมรเดช และซอยศรีสมุทร 3	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง และTOR	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนอมรเดช กว้างประมาณ 6.85 - 14.00 เมตร ยาวประมาณ 570.90 เมตร และซอยศรีสมุทร 3 กว้างประมาณ 9.80 - 16.00 เมตร ยาวประมาณ 68.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,117.36 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	8,648,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ก.พ. - ก.ย.67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
10	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีสมุทร 1	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง และTOR	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยศรีสมุทร 1 กว้างประมาณ 7.50 - 14.00 เมตร ยาวประมาณ 231.30 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	3,550,600 (เงินสะสม)	-	-	-	ก.พ. - ก.ย.67	-	-	สำนักช่าง
11	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายลวด (วงเวียน ถนนท้ายบ้าน - โค้งโพธิ์)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง และTOR	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายลวด (วงเวียนท้ายบ้าน - โค้งโพธิ์) ไป - กลับ กว้างประมาณ 11.00 เมตร ยาวประมาณ 1,660 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36,393.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	67,450,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ก.พ. - ก.ย.67	-	-	สำนักช่าง
12	ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ บริเวณหอชมเมือง สมุทรปราการ	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับราคากลาง TOR และแบบแปลน	- ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถบริเวณ หอชมเมืองสมุทรปราการ โดยโครงสร้างเหล็กฐาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.50 เมตร ยาวประมาณ 27.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 178.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	1,246,000 (เงินสะสม)	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. 67	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ					140,859,700	595,410	-	-				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่าง

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศ (ป้อมปึกกา)	- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR - สำนักช่างจัดทำแบบแปลน และประมาณราคากลาง	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างศูนย์การ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ป้อมปึกกา) (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	500,000	-	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					500,000	-	-	-				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่าง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณใต้ Sky Walk สมุทรปราการ (ช่วงสามแยกหอนาฬิกา - สามแยกห้องสมุดประชาชน)	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณใต้ Sky Walk BTS สมุทรปราการ (ช่วงสามแยกหอนาฬิกา - สามแยกห้องสมุดประชาชน) โดยติดตั้งโคมไฟฟ้า LED Street Light ขนาด 120 วัตต์ พร้อมขาจับยึด จำนวน 16 ชุด และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 200 โวลท์ 32 แอมป์ (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	- สัญญาเลขที่ 18/2567 วันที่ 15 ม.ค. 67	499,000 (เงินสะสม)	499,000	499,000	-	ม.ค. - ก.พ.67	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					499,000	499,000	499,000	-				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 กลยุทธ์ พัฒนาระบบจราจร และขนส่งมวลชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร กดปุ่มทางข้าม ในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างสำนักช่าง ประมาณการราคา	- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร กดปุ่มทางข้ามในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. ถนนประโคนชัย หน้าโรงเรียน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 2. ถนนจ๊กกะพาก หน้าโรงพยาบาลสมุทรปราการ 3. ถนนท้ายบ้าน หน้าโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	5,465,000 (เงินสะสม)	-	-	-	มี.ค. - ก.ย.67	-	-	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					5,465,000	-	-	-				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกองค์กรสตรี	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมผู้เข้าร่วมโครงการ	- อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการฝึกอาชีพต่างๆ และพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ	-	300,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					300,000	-	-	-				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล	- ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯ ครอบคลุมไม่เกิน 3,000 บาท	-	500,000	-	-	-	ธ.ค.66 - ส.ค.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
2	สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลฯ	- ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีผู้ประสบภัยพิบัติที่ขอรับการช่วยเหลือ	- สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลฯ	-	500,000	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					1,000,000	-	-	-				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ร.ร.ท.2-5 อนุบาล ศพด.	- ดำเนินการจ่ายงวดที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566	- สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการกิจต่างๆ ของ รร.ท.2-5 อนุบาล ศพด.	- เบิกหัก ผลึกส่งให้ รร.	16,864,600 แยกเป็น 16,264,600 (เงินอุดหนุน) 600,000 (งบเทศบาล)	-	7,228,600	9,636,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา
2	อุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนพรานีลวัชระ	- ดำเนินการจ่ายงวดที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566	- ให้การอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนพรานีลวัชระ จำนวน 200 วัน จำนวน 1,350 คน อัตรามื้อละ 22 บาท ต่อคน	- เบิกหัก ผลึกส่งให้ รร.	5,940,000 (เงินอุดหนุน)	-	2,769,800	3,170,200	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา
3	อุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล วัดพิชัยสงคราม	- ดำเนินการจ่ายงวดที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566	- ให้การอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัย สงคราม จำนวน 200 วัน จำนวน 1,550 คน อัตรามื้อละ 22 บาท ต่อคน	- เบิกหัก ผลึกส่งให้ รร.	6,820,000 (เงินอุดหนุน)	-	3,302,200	3,517,800	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
4	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา รร.ท.1	- ดำเนินการจ่ายงวดที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566	- สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการกิจต่างๆ ของ รร.ท.1	- เบิกหัก ผลส่งให้ รร.	12,161,000 แยกเป็น 11,870,000 (เงินอุดหนุน) 291,000 (งบเทศบาล)	- เบิกหัก ผลส่งให้ รร.	4,257,400	7,903,600	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา
5	อาหารเสริม (นม)	- ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด เมื่อเดือน (ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม)	- จัดอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น	- สัญญาเลขที่ 6/2567 - วันที่ 2 ต.ค. 66	8,695,800 (เงินอุดหนุน)	6,580,722	2,198,600	6,497,200	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา
6	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมทางวิชาการระดับ เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 2. กิจกรรมทางวิชาการระดับภาค จำนวน 1 ครั้ง/ปี 3. กิจกรรมทางวิชาการระดับ ประเทศ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	- สัญญาเลขที่ 19/2567 วันที่ 5 ก.พ. 67 - ใบสั่งซื้อ 50/2567 วันที่ 16 ม.ค. 67 - จัดซื้อตาม ระเบียบ ว 119 - ค่าตอบแทน	1,800,000	300,000 34,984 118,000 23,200	476,184	1,323,816	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท. 1-5) (รร. อนุบาล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
7	ปรับปรุงสนามฟุตบอล หญ้าเทียมและลู่วิ่งยาง สังเคราะห์ พร้อมปรับปรุง โคมไฟส่องสว่าง LED	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR - สำนักช่างดำเนินการ จัดทำแบบแปลนและราคากลาง	- ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุง โคมไฟส่องสว่าง LED (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	17,420,000	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (ร.ท.1)
8	ปัจฉิมนิเทศ แนะนำ การศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครสมุทรปราการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ และแนะนำการศึกษาต่อ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6	- จัดซื้อตาม ระเบียบ ว 119	50,000	-	49,985	15	ก.พ. - เม.ย.67	-	-	กองการศึกษา (ร.ท.1-5)
9	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น โรงเรียนอนุบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR - สำนักช่างดำเนินการ จัดทำแบบแปลนและราคากลาง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น กว้าง 14.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	19,000,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาล)
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ					88,751,400	7,056,905.84	20,282,769	32,048,631				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	แข่งขันกีฬาชุมชน และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อประชาชนในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ	- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสภาพอากาศ มีอุณหภูมิสูงและมีค่าฝุ่น PM 2.5 จำนวนมาก	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกิจกรรมนันทนาการให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ	-	350,000	-	-	-	ม.ค. - มี.ค.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					350,000	-	-	-				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ

(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	วันเด็กแห่งชาติ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- เด็กในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม ตามสถานที่ต่าง ๆ 1.จัดงานหน้าศาลากลาง 2.จัดงาน ณ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 3.จัดงาน ณ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลฯ 4.จัดงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ - มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดทำป้าย	- สัญญาเลขที่ 15/2567 วันที่ 8 ม.ค. 67 - สัญญาเลขที่ 16/2567 วันที่ 8 ม.ค. 67 - ใบสั่งจ้าง 44/2567 วันที่ 8 ม.ค. 67	1,500,000	288,500 450,000 83,206	1,456,706	43,294	พ.ย.66 - ม.ค.67	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- นักเรียนในสังกัดเทศบาล ชั้นอนุบาล - ม.6 - จัดแข่งขันในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 5 แห่ง - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนระดับเทศบาล ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ - มีรายละเอียดดังนี้ 1. ทำป้าย 2. ตกแต่ง 3. ทำเหรียญ 4. น้ำดื่ม น้ำแข็ง 5. ชื้ออุปกรณ์ 6. อุปกรณ์แข่งขัน	- ใบสั่งจ้าง 5/2567 วันที่ 3 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 6/2567 วันที่ 3 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 7/2567 วันที่ 3 พ.ย. 66 - ใบสั่งซื้อ 5/2567 วันที่ 3 พ.ย. 66 - ใบสั่งซื้อ 6/2567 วันที่ 3 พ.ย. 66 - ใบสั่งซื้อ 7/2567 วันที่ 3 พ.ย. 66	2,200,000	2,380 6,000 29,310 11,950 9,030 23,523	82,193	2,117,807	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา
3	จ้างเอกขนดูแลสวนบริเวณ วิหารพระพุทธชินราชมงคล ปราการ	- เดือนตุลาคม ดำเนินการจัดจ้าง 3 เดือน ดำเนินการจ่าย 3 เดือน (ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม)	- จ้างเหมาเอกขนดูแลสวนบริเวณ วิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ	- สัญญาเลขที่ 5/2567 วันที่ 2 ต.ค. 66 - สัญญาเลขที่ 34/2567 วันที่ 26 มี.ค. 67	610,000	89,100 178,200	89,100	520,900	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
4	ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณี ลอยกระทง	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณี ลอยกระทง รายละเอียดมีดังนี้ 1. รางส่งกระทง 2. จัดทำป้าย 3. รางวัดลมพามาต 4. มหรสพ 5. กลองยาว 6. คุปองอาหาร 7. วัสดุไฟฟ้า 8. น้ำดื่ม น้ำแข็ง 9. ของที่ระลึก 10. วัสดุในการจัดงาน 11. อาหาร เครื่องดื่ม	- สัญญาเลขที่ 12/2567 วันที่ 24 พ.ย. 66 - สัญญาเลขที่ 10/2567 วันที่ 15 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 20/2567 วันที่ 17 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 16/2567 วันที่ 13 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 17/2567 วันที่ 15 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 12/2567 วันที่ 10 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 13/2567 วันที่ 10 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 10/2567 วันที่ 9 พ.ย. 66 - ใบสั่งซื้อ 10/2567 วันที่ 10 พ.ย. 66 - ใบสั่งซื้อ 11/2567 วันที่ 14 พ.ย. 66 - ใบสั่งซื้อ 15/2567 วันที่ 17 พ.ย. 66 - ใบสั่งซื้อ 16/2567 วันที่ 17 พ.ย. 66 - ใบสั่งซื้อ 19/2567 วันที่ 22 พ.ย. 66 ค่าเช่าหม้อแปลงการไฟฟ้า วันที่ 6 พ.ย.66 ค่าตอบแทน ค่าไฟฟ้า วันที่ 12 ธ.ค.66	2,500,000	399,645 490,000 200,000 107,980 52,300 100,000 10,000 3,900 65,950 14,995 82,200 13,983 28,000 34,700 694,785 4,888.59	2,303,326.59	196,673.41	ต.ค. - พ.ย.66	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
5	ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณี วันขึ้นปีใหม่	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณี วันขึ้นปีใหม่ รายละเอียดมีดังนี้ 1. เครื่องเสียง 2. เช่าเต็นท์เก้าอี้ 3. ภัตตาหารพระ 4. จ้างทำป้าย 5. จ้างตกแต่งเวที	- ใบสั่งจ้าง 39/2567 วันที่ 26 ธ.ค. 66 - ใบสั่งจ้าง 37/2567 วันที่ 26 ธ.ค. 66 - ใบสั่งจ้าง 36/2567 วันที่ 26 ธ.ค. 66 - ใบสั่งจ้าง 34/2567 วันที่ 22 ธ.ค. 66 - ใบสั่งจ้าง 35/2567 วันที่ 26 ธ.ค. 66	200,000	6,000 29,500 21,880 18,187.50 100,000	189,337.50	10,662.50	พ.ย.66 - ม.ค.67	-	-	กองการศึกษา
6	ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณี วันสงกรานต์	- ดำเนินการจัดซื้อจ้างตามพัสดุ - ดำเนินโครงการ ในวันที่ 13 เม.ย. 67	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณี วันสงกรานต์ รายละเอียดมีดังนี้ 1. ตกแต่งเวที 2. คณะกลองยาว 3. จัดทำป้าย 4. พวงมาลัย 5. ชุดถวายพระ 6. อุปกรณ์จัดงาน	- ใบสั่งจ้าง 96/2567 วันที่ 5 เม.ย. 67 - ใบสั่งจ้าง 91/2567 วันที่ 2 เม.ย. 67 - ใบสั่งจ้าง 90/2567 วันที่ 2 เม.ย. 67 - ใบสั่งซื้อ 114/2567 วันที่ 3 เม.ย. 67 - ใบสั่งซื้อ 115/2567 วันที่ 3 เม.ย. 67 - ใบสั่งซื้อ 121/2567 วันที่ 5 เม.ย. 67	800,000	350,000 20,000 28,750 41,700 19,350 16,412	-	-	ก.พ. - เม.ย.67	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
7	ติดตั้งเครื่องเด็กเล่น สนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก แบบหอคอย พร้อมพื้น สนามเด็กเล็กยางพารา สำหรับพื้นที่การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (สวนสุขุมวิท) บริเวณใต้ทางด่วน (โค้งเกริก)	- อยู่ระหว่างประกาศ หาผู้รับจ้าง	- ติดตั้งเครื่องเด็กเล่น สนามกลางแจ้งสำหรับเด็กเล็ก แบบหอคอย พร้อมพื้นสนาม เด็กเล็กยางพาราสำหรับพื้นที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สวนสุขุมวิท) บริเวณใต้ทางด่วน (โค้งเกริก) (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	-	2,334,700 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา
8	เมืองปากน้ำ ถนนคนศิลป์	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และการศึกษาดูงาน ทางด้านศิลปะ ให้นักเรียน เด็กและเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คนขึ้นไป	- สัญญาเลขที่ 14/2567 วันที่ 19 ธ.ค. 66	500,000	497,000	497,000	3,000	ธ.ค.66	-	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ					10,644,700	4,623,305.09	4,617,663.09	2,892,336.91				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.4 กลยุทธ์ ป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆ และแก้ปัญหาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่ได้เบิกจ่าย	- สำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยสำรวจ ปีละ 2 ครั้ง	-	13,000 (เงินอุดหนุน)	-	-	13,000	ม.ค. - มี.ค.67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานสัตวแพทย์)
2	ควบคุมประชากรสุนัข และแมวจรจัด ในพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ	- ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ	-	100,000	-	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานสัตวแพทย์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
3	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ	- สัตว์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการเพื่อลด อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า	-	64,600 (เงินอุดหนุน)	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	สำนัก สาธารณสุข (งานสัตวแพทย์)
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ					177,600			13,000				

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	จ้างเอกชนดูแลรักษา สวนสาธารณะ ภายในเขต เทศบาลฯ	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการ	- จัดจ้างเอกชนดูแลรักษา สวนสาธารณะ ดังนี้ 1.บริเวณสวนสาธารณะป้อมปึกกา และบริเวณอุทยานการเรียนรู้ 2.บริเวณถนนสุขุมวิท 3.บริเวณเกาะกลางถนนสายลวด 4.บริเวณอุทยานการเรียนรู้ หอชมเมือง	- สัญญาเลขที่ 3/2567 วันที่ 2 ต.ค. 66 - สัญญาเลขที่ 27/2567 วันที่ 15 มี.ค. 67	5,000,000	1,026,600 2,223,403	1,026,600	3,973,400	ต.ค.66 - ก.ย. 67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	จ้างเดินระบบและดูแลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์	- เบิกจ่ายงบประมาณรายงวดงวดที่ 19	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเดินระบบดูแลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์	- สัญญาเลขที่ 36/2565 วันที่ 31 ธ.ค. 65	40,000,000	40,000,000	11,860,697.47	28,139,302.53	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
3	จ้างเอกชน กวาดเก็บขนขยะมูลฝอย	- เบิกจ่ายงบประมาณรายงวดงวดที่ 44	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย	- สัญญาเลขที่ 66/2563 วันที่ 31 ก.ค. 2563	48,000,000	48,000,000	11,183,198.12	36,816,801.88	ต.ค.66 - ก.ย.67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
4	ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ	- อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการนอกเขต	- ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบหมักเป็นปุ๋ยขนาด 10 ลบ.ม./วันแบบตอกเสาเข็ม มีรั้วพักคนงาน (ตามแบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลโครงการตามแนวทางพระราชดำริกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)	-	7,500,000	-	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ					100,500,000	91,250,003	23,043,895.59	68,929,504.41				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดการประชุมแล้วเสร็จ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 67	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลฯ จำนวน 300 - 400 คน	- จัดซื้อตามระเบียบ ว.119	120,000	-	4,500	115,500	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	กองสวัสดิการฯ
2	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	- ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ในระหว่างประสานงานกับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนที่ศูนย์ศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน/ครั้ง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชนและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ - จัดกิจกรรมต่างๆ ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากน้ำ	-	350,000	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					470,000	-	4,500	115,500				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	- ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น และเบิกจ่ายแล้ว	- จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชนแทนกรรมการที่ครบวาระ (โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 2/2567) มีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องเสียง 2. จัดทำป้าย 3. จ้างถ่ายเอกสาร 4. วัสดุอุปกรณ์	- ใบสั่งจ้าง 27/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 66 - ใบสั่งจ้าง 18/2567 วันที่ 15 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 19/2567 วันที่ 15 พ.ย. 66 - ใบสั่งจ้าง 12/2567 วันที่ 15 พ.ย. 66	100,000	41,850 15,810 15,513.72 25,922	99,095.72	904.28	ธ.ค.66 - มี.ค.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
2	ฝึกอบรมและสัมมนา เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดการประชุมแล้วเสร็จ 2 ครั้ง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มี.ค.67	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะกรรมการชุมชนเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น จำนวนไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี	- จัดซื้อตาม ระเบียบ ว.119	50,000	-	12,000	38,000	มี.ค. - พ.ค.67	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					150,000	99,095.72	111,095.72	38,904.28				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	จัดทำวารสารเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- สัญญาจ้างเริ่มจัดทำวารสาร ฉบับแรกในเดือนมีนาคม 2567	- จัดทำวารสารเทศบาลนคร จำนวน 20,000 ฉบับ ต่อเดือน	- สัญญาเลขที่ 26/2567 วันที่ 11 มี.ค. 67	4,400,000	2,940,000	419,832	3,980,168	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
2	จัดทำหนังสือรายงานกิจการ เทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน และปรับแก้ร่างขอบเขตงานฯ (TOR)	- จัดทำหนังสือรายงานกิจการ เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 20,000 เล่ม	-	2,900,000	-	-	-	ม.ค. - เม.ย. 67	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ					7,300,000	2,940,000	419,832	3,980,168				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.3 กลยุทธ์ ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีแบบบูรณาการ (Smart Map) ด้านการพัฒนารายได้ และการวางแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินโครงการ	- 1.งานสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเมือง รายละเอียดสูงแบบผสมโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ครอบคลุมพื้นที่ 7.332 ตร.กม. 2.งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยทางอาชญากรรมและงานจุดเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.งานสำรวจและเชื่อมโยงข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศภาษี กับข้อมูลรหัสอาคารและทะเบียนตามข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์	- งานจ้างที่ปรึกษาสัญญาเลขที่ 1/2567 วันที่ 4 มี.ค. 67	8,000,000	7,999,000	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	สำนักคลัง (งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
		- ต่อ -	4.งานสำรวจและกำหนดแนวเขต ชุมชนในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ 5.งานจัดทำระบบ Web Service (Smartmap) ในการเผยแพร่ข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน สำหรับใช้ในระบบงานด้านราย ได้และการวางแผน 6.งานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม พัฒนาเมืองศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลและผู้นำชุมชน ให้มีทักษะ ความรู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการครบ ทุกหลักสูตร									
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					8,000,000	7,999,000	-	-				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	สนับสนุนการเลือกตั้งตาม ระบอบประชาธิปไตย	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา เทศบาลและการออกเสียง ประชามติ	-	100,000	-	-	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					100,000	-	-	-				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	5.56	3,784,800	7.75	สำนักปลัด
- แผนงานการศึกษา	7	19.44	2,933,000	6.00	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	2	5.56	18,700	0.04	สำนักสาธารณสุข
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	5.56	991,500	2.03	สำนักช่าง
รวม	13	36.11	7,728,000	15.82	
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา					
- แผนงานการศึกษา	4	11.11	2,517,000	5.15	กองการศึกษา
รวม	4	11.11	2,517,000	5.15	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	2.78	2,500,000	5.12	สำนักปลัด
- แผนงานเคหะและชุมชน	5	13.89	18,689,000	38.26	สำนักสาธารณสุข , สำนักช่าง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	8.33	10,010,000	20.49	สำนักช่าง
รวม	9	25.00	31,199,000	63.87	
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	2.78	500,000	1.02	สำนักปลัด
รวม	1	2.78	500,000	1.02	
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- แผนงานการศึกษา	5	13.89	1,464,100	3.00	กองการศึกษา
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	2.78	100,000	0.20	กองสวัสดิการสังคมฯ
รวม	6	16.67	1,564,100	3.20	

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
- แผนงานการศึกษา	2	5.56	4,840,000	9.91	กองการศึกษา
รวม	2	5.56	4,840,000	9.91	
ประเภทครุภัณฑ์อื่น					
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	2.78	500,000	1.02	สำนักปลัด
รวม	1	2.78	500,000	1.02	
รวมทั้งสิ้น	36	100.00	48,848,100	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องฟอกอากาศ ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม	- ผู้รับจ้างส่งมอบ เครื่องฟอกอากาศ ในวันที่ 22 เม.ย. 67	- เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 51 เครื่อง ราคาเครื่องละ 54,900 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 40/2567 วันที่ 9 เม.ย. 67	2,799,900	2,794,800	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	สำนักปลัด
2	เครื่องฟอกอากาศ ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม	- ผู้รับจ้างส่งมอบ เครื่องฟอกอากาศ ในวันที่ 22 เม.ย. 67	- เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 21 เครื่อง ราคาเครื่องละ 46,900 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 40/2567 วันที่ 9 เม.ย. 67	984,900	982,800	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					3,784,800	3,777,600	-	-				

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับประถม	- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว - เสนอบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับประถม - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 70x180x75 ซม. - ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x180x45 ซม. ราคาชุดละ 24,000 บาท จำนวน 30 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	720,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.2)
2	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับอนุบาล	- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว - เสนอบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับอนุบาล - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x55 ซม. - ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x120x35x ซม. สำหรับ รร.ท. 2 จำนวน 10 ชุด และ รร.ท. 5 จำนวน 10 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	300,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.2) (รร.ท.5)

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 บีทียู	- อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อ ในการพิจารณาผล ของคณะกรรมการในส่วน ของการพัสดุ สำนักคลัง	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู เครื่องละ 45,500 บาท จำนวน 10 เครื่อง สำหรับ รร.ท. 2 จำนวน 6 เครื่อง และ ศพด. จำนวน 4 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	455,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.2) (ศพด.)
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 26,000 บีทียู	- อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อ ในการพิจารณาผล ของคณะกรรมการในส่วน ของการพัสดุ สำนักคลัง	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู เครื่องละ 36,300 บาท จำนวน 10 เครื่อง สำหรับ รร.ท. 3 จำนวน 4 เครื่อง และ รร.ท. 4 จำนวน 6 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	363,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.3) (รร.ท.4)
5	เก้าอี้นั่งบุนวม	- อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	- เก้าอี้จัดเลี้ยงที่นั่งบุนวม พนักพิงหุ้มหนังเทียม ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 150 ตัว ราคาตัวละ 1,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ลึก 56 x สูง 90 ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 32/2567 วันที่ 19 มี.ค. 67	150,000 (เงินสะสม)	150,000	-	-	ม.ค - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร. อนุบาล)

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
6	พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	- พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ราคาตัวละ 2,700 บาท จำนวน 170 ตัว สำหรับ รร.ท. 2 จำนวน 40 ตัว รร.ท. 3 จำนวน 20 ตัว รร.ท. 4 จำนวน 40 ตัว รร.ท. 5 จำนวน 40 ตัว และ ศพด. จำนวน 30 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 28/2567 วันที่ 19 มี.ค. 67	459,000 (เงินสะสม)	459,000	-	-	ม.ค - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.2 - 5) (ศพด.)
7	พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	- พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ราคาตัวละ 2,700 บาท จำนวน 180 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 36/2567 วันที่ 26 มี.ค. 67	486,000 (เงินสะสม)	486,000	-	-	ม.ค - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.1)
รวมทั้งสิ้น 7 รายการ					2,933,000	1,095,000	-	-				

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	- ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2567 วันที่ 7 ก.พ. 67	12,000	12,000	12,000	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
2	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 1. มีหูลื่นชัก 2. คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2567 วันที่ 7 ก.พ. 67	6,700	6,700	6,700	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					18,700	18,700	18,700	-				

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	โต๊ะอเนกประสงค์	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เสนอผู้บริหารอนุมัติ	- โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 180 x 75 ซม. หน้าโต๊ะทำจากเหล็กเคลือบผิว เพื่อป้องกันสนิม ขาโต๊ะทำจากเหล็ก มีปุ่มปรับระดับ สามารถพับเก็บได้ จำนวน 130 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	494,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ก.พ. - เม.ย. 67	-	-	สำนักช่าง

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	เต็นท์พับขนาด 3 x 6 เมตร	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เสนอผู้บริหารอนุมัติ	- เต็นท์พับขนาด 3 x 6 เมตร สีขาว ผ้า Oxford เคลือบ PVC กันน้ำ หนา 800D สกรีนโลโก้ 1 สี 2 ด้าน โครงทำจากอลูมิเนียมจำนวน 25 หลัง ราคาหลังละ 19,900 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	497,500	-	-	-	ก.พ. - เม.ย. 67	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					991,500	-	-	-				

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ระดับมัธยม	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยม โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 60 x สูง 75 ซม. หน้าโต๊ะและกล่องทำจากไม้ยางพารา เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 x ยาว 40 x สูง 45 ซม. เป็นโครงเหล็กเหลี่ยมพ่นสีดำ พนักพิงและพนักพิงเป็นไม้ยางพารา มีลูกยางรองกันกระแทกที่ขาโต๊ะ และขาเก้าอี้ทุกตัว จำนวน 170 ชุด ชุดละ 2,900 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 23/2567 วันที่ 16 ก.พ. 67	493,000 (เงินสะสม)	425,000	425,000	68,000	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.1)

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3	- ดำเนินการประชุม คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว - เสนอบันทึกลงนามติดจัดซื้อ	- โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 55 x สูง 65 ซม. หน้าโต๊ะและกล่องทำจากไม้ยางพารา เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 35 x ยาว 34 x สูง 74 ซม. เป็นโครงเหล็กเหล็ยพ่นสีดำ พนักพิงและพนักพิงเป็นไม้ยางพารา มีลูกยางรองกันกระแทกที่ขาโต๊ะ และขาเก้าอี้ทุกตัว จำนวน 400 ชุด ชุดละ 2,500 บาท สำหรับ รร.ท. 2 จำนวน 200 ชุด, รร.ท. 3 จำนวน 40 ชุด รร.ท. 4 จำนวน 100 ชุด และรร.ท. 5 จำนวน 60 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	1,000,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท. 2 - 5)

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
3	โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6	- ดำเนินการประชุม คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว - เสนอบันทึกลงนามติดจัดซื้อ	- โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนระดับ ประถมศึกษาโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 60 x สูง 70 ซม. หน้าโต๊ะและกล่องทำจากไม้ยางพารา เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 x ยาว 40 x สูง 77 ซม. เป็นโครงเหล็กเหล็กลมพ่นสีดำ พื้นนั่งและพนักพิงเป็นไม้ยางพารา มีลูกยางรองกันกระแทกที่ขาโต๊ะ และขาเก้าอี้ทุกตัว จำนวน 360 ชุด ชุดละ 2,700 บาท สำหรับ รร.ท. 2 จำนวน 160 ชุด รร.ท. 3 จำนวน 40 ชุด รร.ท. 4 จำนวน 100 ชุด และรร.ท. 5 จำนวน 60 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	972,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท. 2 - 5)
4	โต๊ะ - เก้าอี้ แบบกลุ่ม นักเรียนระดับอนุบาล	- ดำเนินการประชุม คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว - เสนอบันทึกลงนามติดจัดซื้อ	- โต๊ะ - เก้าอี้ แบบกลุ่ม นักเรียนระดับอนุบาล โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 55 ซม. หน้าโต๊ะและขาตั้ง ทำจากไม้ยางพารา มีลูกยางรองกันกระแทกที่ขาโต๊ะ และขาเก้าอี้ทุกตัว จำนวน 8 ชุด (โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 4 ตัว) ราคาชุดละ 6,500 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	52,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.5)
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ					2,517,000	425,000	425,000	68,000				

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	รถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	- อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศพิจารณา TOR)	-เพื่อจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	2,500,000	-	-	-	ม.ค. - เม.ย. 67	-	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					2,500,000	-	-	-				

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร	- อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ สามารถจุน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เป็นราคาปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	2,563,000	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล)

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	เรือเก็บผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.20 เมตร	- อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- เรือเก็บผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.20 เมตร จำนวน 1 ลำ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	4,000,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง
3	เรือตัดผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสืบราคาเพื่อจัดทำ ราคากลาง	- เรือตัดผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 4.80 ม. จำนวน 2 ลำ ราคาลำละ 500,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	-	1,000,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง
4	เรือตัดผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร	- อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- เรือตัดผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 ม. จำนวน 1 ลำ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	6,000,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
5	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร	- อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ สามารถจุน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เป็นราคาพร้อมปั๊ม และอุปกรณ์	-	5,126,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง (งานสวนสาธารณะ)
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ					18,689,000	-	-	-				

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	- อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตรระบอบสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	850,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน	- อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 1,080,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	2,160,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง
3	รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างทำหนังสือใบราคา เพื่อจัดทำราคากลาง	- รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์ตัวรถ ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 3,500,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	7,000,000	-	-	-	มี.ค. - ส.ค.67	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ					10,010,000	-	-	-				

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณหอชมเมือง สมุทรปราการ	- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด TOR	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณหอชมเมืองสมุทรปราการ จำนวน 16 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	500,000	-	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	สำนักปลัด (งานเทคนิค)
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					500,000	-	-	-				

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่าย	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ราคาเครื่องละ 23,000 บาท จำนวน 15 เครื่อง สำหรับ รร.ท. 2 จำนวน 5 เครื่อง และ รร.ท. 4 จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 29/2567 วันที่ 19 มี.ค. 67	345,000 (เงินสะสม)	345,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท. 2) (รร.ท. 4)

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่าย	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ราคาเครื่องละ 23,000 บาท จำนวน 18 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 37/2567 วันที่ 26 มี.ค.67	414,000 (เงินสะสม)	414,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.1)
3	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่าย	- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เป็นเครื่องฉายทอดสัญญาณภาพ จากวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ พลิ์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ แบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล ราคาเครื่องละ 19,900 บาท จำนวน 13 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 35/2567 วันที่ 26 มี.ค.67	258,700 (เงินสะสม)	258,700	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.1)
4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่าย	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 27,900 บาท จำนวน 6 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	สัญญาเลขที่ 30/2567 วันที่ 19 มี.ค.67	167,400 (เงินสะสม)	167,400	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.4)

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่าย	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 27,900 บาท จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	- สัญญาเลขที่ 31/2567 วันที่ 19 มี.ค.67	279,000 (เงินสะสม)	279,000	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท.1)
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ					1,464,100	1,464,100	-	-				

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ลำโพงไร้สาย พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	- ลำโพงไร้สายพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ประกอบด้วยลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 2 ตัว กำลังขับ ไม่น้อยกว่า 800W สามารถเชื่อมต่อผ่าน USB หรือ Bluetooth ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	- ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2567 วันที่ 1 ก.พ. 67	100,000 (เงินสะสม)	99,000	99,000	1,000	ก.พ. - มี.ค.67	-	-	กอง สวัสดิการสังคมฯ
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					100,000	99,000	99,000	1,000				

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	- ส่งโครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ - เสนอคณะกรรมการ ICT จังหวัด	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ราคาชุดละ 24,200 บาท จำนวน 160 ชุด สำหรับ รร.ท. 2 - รร.ท. 5 โรงเรียนละ 40 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	-	3,872,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.2 - 5)
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	- ส่งโครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ - เสนอคณะกรรมการ ICT จังหวัด	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ราคาชุดละ 24,200 บาท จำนวน 40 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	-	968,000 (เงินสะสม)	-	-	-	ม.ค. - ก.ย.67	-	-	กองการศึกษา (รร.ท.1)
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					4,840,000	-	-	-				

4. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567	ผลผลิต	เลขที่สัญญาจ้าง /วันลงนาม	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
					ตั้งไว้	ตาม สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องช่วยหายใจ แบบอัตโนมัติ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	-เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 125,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	- ใบสั่งซื้อ 68/2567 วันที่ 12 ก.พ. 67	500,000	498,000	498,000	2,000	ม.ค. - เม.ย.67	-	-	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					500,000	498,000	498,000	2,000				

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม